



Vereniging voor Arbeidsveiligheid door Techniek en
Controle v.z.w.

Externe Dienst voor Technische Controles

Mechelsesteenweg 247-249 - 2820 BONHEIDEN
Telefoon 015/55 51 51 Fax 015/55 06 30

VERSLAG NR. R.D. 12 / 130 - 20

ADRES INSTALLATIE: Keuleys
Kiekenstak

EIGENAAR :

Adres :

OPDRACHTGEVER : op adres

Adres :

INSTALLATEUR : BA Boom

Adres :

BTW of IK :

STROOMVERDELER :

Meter nr. : 61218810

Index : Dag : 65 KWh ; Nacht : 14 KWh

PROCES-VERBAAL VAN DE GELIJKVORMIGHEIDSCONTROLE VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE

1. IDENTIFICATIE EN BESCHRIJVING :

Datum van onderzoek: 19.06.11 ; Aanvulling van verslag nr. 1 ; Type der lokalen: huishandelijk

Aard installatie: Nieuw - Uitbreiding - Wijziging - Tijdelijk - Verzwarend - Renovatie

Begin werken : Fundering vóór - na 1.10.81 ; Installatie vóór - na 1.10.81 - ; Met Zonder BA4 / BA5 ; AREI art. 86 - 87

Aansluiting: Spanning 3x400 V ; Bescherming v/d aansluiting: 32 A ; Alg. schakelaar: type ADS 300mA/40A

Netaftakkabel (type & sectie): 5xUB4x10 mm² ; Voedingskabel hoofdbord (type & sectie): 5xUB4x10 mm²

Type aardelektrode: lus - baren - pennen - horizontale geleider - diepteaarding ; Aardverbindingssysteem: TT - TN - IT

Aantal borden: 1 ; Aantal eindstroombanen: 21 ; Spreidingsweerstand: 14 Ohm ; Alg. Isolatieniveau: > 7 MOhm

BESCHRIJVING: zie schema('s) in bijlage

ADS 300mA/40A (IN) Kruis 12, 2, 3, 4, 5,
8, 9, 10, 11, 14,
DS 30mA/40A (IN) 1, 6, 7, 13, 17, 18, 19, 20

2. INHOUD VAN DE CONTROLE:

De controle werd uitgevoerd volgens : AREI art. 270 -

en de technische procedure(s) TPR-E12 -

De geïnstalleerde automatische differentieelstroominrichtingen stemmen overeen met de waarde v/d spreidingsweerstand v/d aardelektrode : ja - neen

De geïnstalleerde beschermingsinrichtingen tegen overstroom stemmen overeen met de doorsneden van de respectievelijke stroombanen : ja - neen

3.1. INBREUKEN :

zie keerzijde:

3.2. OPMERKINGEN / NOTA's :

zie keerzijde: D906 (Keulen Toestellen, wasmachine,
droogkast, algemeen lichte toestellen niet
aanraken). Spg en contracten 13/1, 14/2
niet controleren (ook bevond zich hiervan)

RAADGEVINGEN VOOR DE EIGENAARS, BEHEERDERS OF UITBATERS: zie keerzijde.

4. **BESLUIT** : De installatie voldoet - niet - aan de voorschriften van het AREI.

De algemene automatische differentieelstroominrichting - was - werd - verzegeld en het (de) ééndraadschema('s) en het (de) opstellingsschema('s) voor gezien getekend.

De installatie dient opnieuw gecontroleerd uiterlijk op 19.06.2037 (AREI art.271) alsook voor de ingebruikname van elke belangrijke wijziging of beduidende uitbreiding, uitgevoerd vóór deze datum.

De installatie mag niet - in dienst gesteld worden.

De installatie voldoet - niet - aan de voorschriften van de stroomverdelers.

VISUM VAN DE VERDELER

DE AGENT-ONDERZOEKER
naam + handtekening

CONTROLEORGANISME
ATK
2820 BONHEIDEN
Raf VAN DEN DRIES
agent-onderzoeker